

आई.पी.डी.एस. योजना

रिपोर्ट:- 19 जून 2017 तक

क्रम सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (₹0 करोड़ में)	नये 33/11 के. वी. उपकेन्द्र (सं०)		33/11 के. वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के. वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के. वी. फीडर/ विनिर्माण (किमी०)		11 के. वी. फीडर/ विनिर्माण (किमी०)		एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपासिटर बैंक (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि			
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
जनपद का नाम-मथुरा																												
1	Kosi kalan	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.6.2018
2	Nandgaon	2.61	0	0	0	0	0	0	0	0	3		5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	799	0	0	0	23.6.2018
3	Barsana	2.56	0	0	0	0	0	0	0	0	3		5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	776	0	0	0	23.6.2018
4	Chhata	5.68	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	11	12	0	0	17	11	0	0	0	1	1631	0	0	0	23.6.2018	
5	Chaumuhan	3.29	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	7	0	0	11	10	0	0	0	1	913	0	0	0	23.6.2018	
6	Bajna	2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	0	0	8	2	0	0	0	1	623	0	0	0	23.6.2018	
7	Raya	5.31	0	0	0	0	0	0	0	0	5		10	0	0	0	16	0	0	0	0	1	1479	0	0	0	23.6.2018	
8	Gokul	1.67	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2	0	0	0	5	0	0	0	0	1	342	0	0	0	23.6.2018	
9	Mahaban	2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	3		5	0	0	0	10	0	0	0	0	1	763	0	0	0	23.6.2018	
10	Baldeo	3.03	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5	0	0	10	4	0	0	1	819	0	0	0	0	23.6.2018	
11	Farah	2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	3		5	0	0	0	12	0	0	0	1	723	0	0	0	0	23.6.2018	
12	Radhakund	1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	2		3	0	0	0	2	0	0	0	1	522	0	0	0	0	23.6.2018	
13	Govardhan	7.12	0	0	0	0	0	0	0	0	20		10	0	0	0	22	0	0	0	1	1565	0	0	0	0	23.6.2018	
14	Saunkh	2.53	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	0	0	9	8	0	0	1	663	0	0	0	0	23.6.2018	
15	Mathura	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.6.2018	
16	Vrindavan	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.6.2018	
17	Mathura (CB)	5.70	0	0	0	0	0	0	0	0	6		12	0	0	0	19	0	0	0	1	1780	0	0	0	0	23.6.2018	

(Handwritten signature)